

**SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT EN PLE QUE VA TENIR  
LLOC EN PRIMERA CONVOCATÒRIA A LES 08'30 HORES DEL DIA  
VINT-I-NOU DE JUNY DE 2010**

**LLOC: SALÓ DE SESSIONS. CASA CONSISTORIAL DE CAPDEPERA  
(ILLES BALEARS)**

**A C T A**

**ASSISTENTS:**

Sr. José Andrés Gallego Méndez. Batle-President  
Sr. Bartomeu Alzina Sureda  
Sr. Rafel Fernández Mallol  
Sr. Sebastià Sureda Rosselló  
Sra. Margalida Bover Vadell  
Sra. Maria Pilar Gasull Albons  
Sr. Climent Crespo Flaquer  
Sr. Mateu Garau Flaquer  
Sr. Joan Ferrer Flaquer  
Sra. Maria Isabel Vives Liberal  
Sr. José Medina Suárez  
Sra. Maria del Pilar García Rosa  
Sr. Bernard Boutique  
Sra. Margarita Servera Ferrer  
Sra. Virgínia Maria Urdangarín de Manuel  
Sr. Mateu Melis Tous

**NO HI ASSISTEIX:**

Sra. Maria Orts Rodríguez

Secretari: Sr. Julián García-Sotoca Oliva

**PUNTS DEBATUTS I ACORDS ADOPTATS:**

**I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR: 01/06/10.**- En compliment d'allò que disposa l'article 97.2 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de règim local de les Illes Balears i l'article 91.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, el Sr. President demana als membres de la Corporació si algú té alguna observació a fer sobre l'acta de la sessió anterior, que va tenir lloc dia U de JUNY de 2010, de la qual se n'ha expedit, prèviament, còpia de l'esborrany a cada Regidor per al seu coneixement, rectificació d'errades o possible formulació d'al·legacions, si fos el cas.

No havent-hi intervencions, per **UNANIMITAT** dels reunits, sent disset el nombre legal de membres del Consistori i setze els assistents, és **aprovada** l'acta de la sessió anterior, que va tenir lloc el dia U de JUNY de 2010.

**II.- EXP. NÚM. 73AG/09: CONTRACTACIÓ OBRES: ADEQUACIÓ, SEGELLAMENT I REGENERACIÓ AMBIENTAL DE L'ABOCADOR DE RESIDUS SÒLIDS URBANS EN EL MUNICIPI DE CAPEPERA. PRÒRROGA.**- El Consistori examina l'expedient 73AG/09 relatiu a la contractació de les obres d'adequació, segellament i regeneració ambiental de l'abocador de residus sòlids urbans de "Son Barbassa".

L'empresa adjudicatària, mitjançant escrit RE núm. 1669, de 11-03-2010, sol·licita pròrroga per a la finalització de les obres.

El Tècnic director de les obres, dia 19 de març de 2010 i dia 30 de març de 2010, ha emès informe favorable, adjuntant informe de pluviometria, de l'Agència Estatal de Meteorologia.

L'Ajuntament Ple, en sessió de dia 6 d'abril de 2010, va acordar deixar l'assumpte sobre la taula perquè s'emetin nous informes tècnics i jurídics.

Dia 22 d'abril de 2010, mitjançant escrit RE núm. 2595, l'empresa adjudicatària de les obres, presenta justificació de la sol·licitud de pròrroga d'aquestes obres.

El director de les obres, dia 22 d'abril de 2010, emet nou informe en el qual diu que es reafirma en l'informe positiu de data 19 de març de 2010 i en la addenda de data 30 de març de 2010.

El Secretari de la corporació emet informe dia 23 d'abril de 2010.

L'Enginyer Industrial, Sr. Joan Marqués, emet informe dia 27 d'abril de 2010, que diu: "des del punt de vista tècnic i tenint en compte que aquestes obres s'efectuen totalment a l'exterior, al parèixer no hauria inconvenient en la concessió d'una pròrroga per l'acabament definitiu de les obres".

A la vista d'aquests informes, l'Ajuntament Ple, en sessió del dia 29 d'abril de 2010, va acordar: "No atorgar la pròrroga sol·licitada per l'empresa adjudicatària de les obres".

Aquest acord es notifica a l'empresa mitjançant escrit RS núm. 2263, de 6 de maig de 2010, signant-se el document de recepció el mateix dia.

L'empresa adjudicatària, dia 26 de maig de 2010, mitjançant escrit RE núm. 3418, interposa recurs potestatiu de reposició contra l'acord de l'Ajuntament Ple de dia 29 d'abril de 2010, en el que expressament diu: "Els propis regidors que votaren en contra de la concessió de la pròrroga reconeixen en el ple que els possibles incompliments del termini serien per causes no imputables a l'empresa COEXA i, en alguns motius, imputables a l'Ajuntament de Capdepera, amb el corresponent perjudici creat a la nostra empresa" i sol·licita que "es dicti resolució per la que es concedeixi la pròrroga sol·licitada per COEXA per a la finalització de les obres esmentades".

El dia 27 de maig de 2010, el Sr. Joan Mir emet el següent informe, que és llegit a petició del Sr. Joan Ferrer Flaquer:

"Examinado el recurso de reposición interpuesto por COEXA contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de abril de 2010, relativo a la solicitud de pròrroga en la realización de las obras de adecuación, sellado y recuperación ambiental del vertedero de residuos

sólidos del Municipio y vistas las actuaciones y antecedentes el que suscribe considera que es destacable la exactitud jurídica del informe emitido por el Sr. Secretario de la Corporación en relación a la situación planteada.

Sin perjuicio de ello, las actuaciones e informes emitidos conducen a entender que las circunstancias que han motivado el retraso en la ejecución de las obras y que justificarían la prolongación del plazo de ejecución obedecen a causas ajenas a la actuación del contratista, siendo de subrayar que las intervenciones habidas en el Pleno contra cuyo acuerdo se dirige el recurso, ponen de relieve la realidad de dichas circunstancias, en cuanto obedecen a causas meteorológicas y a otras derivadas de la propia actuación municipal. En este sentido es difícilmente atribuible al contratista la consecuencia de responsabilidad en el retraso, debiéndose considerar que desde el punto de vista de la economía procesal con toda probabilidad las actuaciones contradictorias que sugiere acertadamente el Sr. Secretario, permitirían concluir en el mismo resultado que se señala, es decir en la ausencia de responsabilidad del contratista en el retraso producido.

Desde esta perspectiva, el que suscribe entiende que habría de estimarse el recurso, fijando la fecha de finalización la propuesta por Coexa en escrito de fecha 27 de mayo de 2010, que la fija en el día 30 de junio de 2010 y toda vez que el mantenimiento del acuerdo adoptado conduciría en la práctica a la paralización de las obras a pesar de que las circunstancias impeditivas del estricto cumplimiento del plazo abogan por la ausencia de responsabilidad del contratista".

Vist el dictamen de la Comissió Informativa Municipal de Medi Ambient, de dia 1 de juny de 2010.

Obert el debat, el Sr. Joan Ferrer Flaquer diu que efectivament el contractista no és responsable, però qui és el responsable de la demora? Segons el recurs de reposició presentat per COEXA la responsabilitat del retard és de l'equip de govern.

El Sr. Ferrer demana responsabilitat a l'equip de govern, però ha d'haver una persona, un regidor encarregat d'aquest expedient i aquest ha de ser el responsable.

La Sra. Virgínia Urdangarín diu que s'ha de concedir la pròrroga perquè l'empresa no és responsable del retard. Però l'actuació municipal no ha estat correcta, no es va fer acta de replanteig, no es va nomenar tècnic director de les obres. Hi ha hagut negligència de l'equip de govern.

El Sr. Mateu Melis diu:

"En primer lloc m'agradaria saber per què tornam a dur aquest punt a plenari?? Va passar per plenari el 06.04.10 i va quedar damunt la taula per que mancaven informes dels tècnics. El 29.04.10 passa altra vegada la pròrroga per plenari i se rebutja en base al informe del Sr. Secretari. Per tant, inicialment supòs que s'ha obert un expedient per incompliment dels terminis o alguna cosa així. A partir d'aquí, a un altra expedient diferent podem parlar del recurs de reposició que fa l'empresa adjudicatària i si l'acceptam o no. Me pot informar d'aquest aspecte ¿?

A partir d'aquí, Ja s'ha llegit el recurs de reposició on l'empresa esmenta que la sol·licitud és per causes no imputables a l'empresa i sí imputables al ajuntament.

No acaba aquí, el Sr. Misser de l'ajuntament emet l'informe (...*en cuanto obedecen a causas meteorológicas y a otras derivadas de la*

*propia actuación municipal".) D'ençà que estic en política és la primera vegada que veig un informe jurídic fet pels nostres propis tècnics que dóna la raó a la part contrària. Qui té la responsabilitat de aquest expedient?? No se me respon. Per tant, pensam que per ètica, per dignitat de la classe política, per deixadesa en les seves funcions i per que la inacció costa temps i temps vol dir dobbers al poble (informes dels tècnics, tres, plenari extraordinari d'avui, comissions informatives, etc...) pensam, demanam i exigim pel bé del municipi de Capdepera que s'han d'assumir responsabilitats Si no és així, simplement fer una vegada més una reflexió al Sr. Batle: cada vegada més el seu govern té manco credibilitat".*

El Sr. Mateu Melis diu que votarà a favor d'atorgar la pròrroga per l'informe jurídic.

La Sra. Pilar Gasull respon que ara no es torna a tractar i votar la sol·licitud de pròrroga, sinó el recurs de reposició interposat, que si s'accepta suposaria la concessió de la pròrroga.

El Sr. Joan Ferrer diu que està d'acord a admetre el recurs, però no a concedir la pròrroga si no s'accepta la responsabilitat de l'equip de govern que serà del Batle o de l'algun regidor.

No havent-hi més intervencions, per **DEU** vots a favor (Regidors del PSOE, UCAP-UM, PSM-EN, EU-Els Verds i Es Grup) i **SIS** vots en contra (Regidors del PP), sent disset el nombre legal de membres del Consistori i setze els assistents, s'acorda:

Estimar el recurs potestatiu de reposició interposat per COEXA dia 26 de maig de 2010, mitjançant escrit RE núm. 3418, contra acord de l'Ajuntament Ple, de dia 29 d'abril de 2010, pel que va acordar: "No atorgar la pròrroga sol·licitada per l'empresa adjudicatària de les obres", i en conseqüència atorgar la pròrroga sol·licitada per la finalització de les obres d'adequació, segellament i regeneració ambiental de l'abocador de residus sòlids urbans de "Son Barbassa" fins dia 30 de juny de 2010.

No havent-hi més assumptes a tractar, de l'ordre del Sr. Batle-President s'aixeca la sessió a les vuit hores i cinquanta-cinc minuts.